

Manutenzione dei corsi d'acqua a cura del Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa

Elenco cronologico dei lavori svolti e in programma

Legenda: **SVOLTO** lavoro concluso · **IN CORSO** lavoro in svolgimento nelle settimane correnti · **DA SVOLGERE** lavoro programmato

Gennaio

- Rio Cigna e cassa di espansione (tratto interno Cheddite) — 1° sfalcio, settimane 1^a-5^a **[SVOLTO]**

Marzo

- Canali Paduletta — 1° sfalcio, 3^a settimana **[SVOLTO]**
- Torrente Ugione — 1° sfalcio, 2^a-3^a settimana **[SVOLTO]**
- Rio Maggiore e casse di espansione — 1° sfalcio, 3^a-4^a settimana **[SVOLTO]**
- Rio Maggiore — ripristino e consolidamento dell'erosione in sponda e ripristino dei gabbioni per il salto idraulico esistente, 3^a-4^a-5^a settimana **[SVOLTO]**

Aprile

- Rio Ardenza — indagini belliche per conto della Regione, 4^a settimana **[SVOLTO]**
- Fosso della Botticina — ripristino spondale in massi, 1^a-2^a settimana **[SVOLTO]**

Maggio

- Fosso del Forcone (via delle Fontanelle) — 1° sfalcio, 4^a settimana **[SVOLTO]**
- Fosso di Montenero — ripristino spondale in massi, 3^a-4^a settimana **[SVOLTO]**

Giugno

- Rio Cigna e cassa — 1° sfalcio (prosecuzione), 5^a settimana **[SVOLTO]**

Luglio

- Rio Cigna e cassa — 1° sfalcio (prosecuzione), 1^a settimana **[SVOLTO]**
- Rio Cignolo e cassa — 1° sfalcio, 1^a-2^a-3^a settimana **[SVOLTO]**
- Rio Ardenza — 1° sfalcio (manutenzione “gentile”), 1^a-2^a-3^a-4^a settimana **[SVOLTO]**
- Rio Molino — 1° sfalcio, 2^a-3^a-4^a settimana **[SVOLTO]**

- Rio Vallecorsa — 1° sfalcio, 2^a-3^a settimana **[SVOLTO]**
- Botro Felciaio - Botro Querciao e casse — 1° sfalcio, 4^a settimana **[SVOLTO]**
- Rio Maggiore e casse — 2° sfalcio, 4^a settimana **[SVOLTO]**
- Fosso della Banditella e affluenti — 1° sfalcio, 3^a settimana **[SVOLTO]**

Agosto

- Rio Molino — 1° sfalcio (prosecuzione), 1^a settimana **[SVOLTO]**
- Botro Felciaio - Botro Querciao e casse — 1° sfalcio (prosecuzione), 1^a settimana **[SVOLTO]**
- Rio Maggiore e casse — 2° sfalcio (prosecuzione), 1^a-2^a-3^a settimana **[SVOLTO]**
- Torrente Ugione — 2° sfalcio, 2^a-3^a-4^a settimana **[IN CORSO]**
- Rio dell'Acqua Puzzolente — 1° sfalcio, 4^a settimana **[IN CORSO]**
- Fosso del Forcone - Fosso della Giorgia - Fosso Prugnoliccia e affluenti — 1° sfalcio, 4^a-5^a settimana **[IN CORSO]**
- Fosso della Banditella e affluenti — 1° sfalcio (prosecuzione), 4^a-5^a settimana **[IN CORSO]**
- Fosso delle Pianacce — 1° sfalcio, 4^a-5^a settimana **[IN CORSO]**
- Fosso del Rogiolo — 1° sfalcio, 4^a-5^a settimana **[IN CORSO]**
- Botro di Quercianella — 1° sfalcio, 4^a-5^a settimana **[IN CORSO]**
- Fosso della Madonnina — 1° sfalcio, 4^a-5^a settimana **[IN CORSO]**
- Fosso della Stazione — 1° sfalcio, 4^a-5^a settimana **[IN CORSO]**
- Fosso del Convento — 1° sfalcio, 4^a-5^a settimana **[IN CORSO]**
- Fosso della Chioma — 1° sfalcio, 4^a-5^a settimana **[IN CORSO]**
- Torrente Chioma — 1° sfalcio, 4^a-5^a settimana **[IN CORSO]**

Settembre

- Rio Vallelunga di Suese — 1° sfalcio, 1^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Rio dell'Acqua Puzzolente — 1° sfalcio (prosecuzione), 1^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Torrente Ugione — 2° sfalcio (prosecuzione), 1^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Fosso del Forcone - Fosso della Giorgia - Fosso Prugnoliccia e affluenti — 1° sfalcio (prosecuzione), 1^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Fosso della Banditella e affluenti — 1° sfalcio (prosecuzione), 1^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Fosso delle Pianacce — 1° sfalcio (prosecuzione), 1^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Fosso del Rogiolo — 1° sfalcio (prosecuzione), 1^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Botro di Quercianella — 1° sfalcio (prosecuzione), 1^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Fosso della Madonnina — 1° sfalcio (prosecuzione), 1^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Fosso della Stazione — 1° sfalcio (prosecuzione), 1^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Fosso del Convento — 1° sfalcio (prosecuzione), 1^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Fosso della Chioma — 1° sfalcio (prosecuzione), 1^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Torrente Chioma — 1° sfalcio (prosecuzione), 1^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Impianto idrovoro di via Firenze (Fosso della Botticina) — completamento dei lavori all'impianto di sollevamento, con realizzazione di una traversa con paratoia per separare il canale del sottopasso dal sifone sotto l'Ugione — inizio settembre **[DA SVOLGERE]**
- Rio Vallelunga — 1° sfalcio, 2^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Botro Felciaio - Botro Querciao e casse — 2° sfalcio, 3^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Rio Ardenza — 2° sfalcio, 3^a-4^a settimana **[DA SVOLGERE]**

- Canali Paduletta — 2° sfalcio, 3^a-4^a settimana **[DA SVOLGERE]**

Ottobre

- Rio Molino — 2° sfalcio, 1^a-2^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Botro Felciaio - Botro Querciao e casse — 2° sfalcio (prosecuzione), 1^a-2^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Fosso del Forcone - Fosso della Giorgia - Fosso Prugnoliccia e affluenti — 2° sfalcio, 1^a-2^a-3^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Fosso della Banditella e affluenti — 2° sfalcio, 1^a-2^a-3^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Fosso delle Pianacce — 2° sfalcio, 1^a-2^a-3^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Fosso del Rogiolo — 2° sfalcio, 1^a-2^a-3^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Botro di Quercianella — 2° sfalcio, 1^a-2^a-3^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Fosso della Madonnina — 2° sfalcio, 1^a-2^a-3^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Fosso della Stazione — 2° sfalcio, 1^a-2^a-3^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Fosso del Convento — 2° sfalcio, 1^a-2^a-3^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Fosso della Chioma — 2° sfalcio, 1^a-2^a-3^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Torrente Chioma — 2° sfalcio, 1^a-2^a-3^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Rio Vallecorsa — 2° sfalcio, 2^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Rio Cigna e cassa — 2° sfalcio, 2^a-3^a settimana **[DA SVOLGERE]**
- Rio Cignolo e cassa — 2° sfalcio, 3^a-4^a settimana **[DA SVOLGERE]**